

16.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter auf Empore und Befestigen (DH, RL, GG, US, KR, KB, RR) • Beleuchtung Teeküche (DH, GG) • Planungsgespräch mit Martin Ohlemann
22.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter auf Empore und Befestigen (RL, GG, DH, KR, KB) • Aufstellen Weihnachtsbaum (RL, KR)
23.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter auf Empore und Befestigen (DH, GG) • Zuschneiden von Geländerteilen (KB, RL, KR) • Fachgespräch mit Detlef Gronde (DH, DG, KR) • Tupfen der Holzbauschrauben mit schwarzer Farbe (US) • Vorbereiten des Adventsnachmittags (RR)
24.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau des Geländers um die Treppe (KB, RL) • Dekoration des Raumes (DH, Sandra Warsawa, Carina Patzelt)
26.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Adventsnachmittag (RL, GG, US, KR, RR, ML, MG, GR, CN, Vera Sindermann, Silvis Wolke, Thomas Wolke,
27.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Aufräumen nach Adventsnachmittag (GG, RL, RR, GR, CN, US, KR)
30.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Bau der Ballustrade zur Hofseite (KB, DH, US, GG, RL)
07.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Transport der Gitter von Klaus Bock zur Mühle (US, KR, RL) • Beschichten der Holzkonstruktion mit Xyladecor farblos (KR) • Veränderung der Elektrik (DH) • Entfernen der Nägel Nordseite, Polieren der Eichenbalken (US)
09.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau der Gitter Nord-und Südseite (KB)
10.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsgespräch mit Malte Meiners (DH, KR)
11.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Abstimmungsgespräch mit Malte Meiners (DH, US, GG, RL, KR, CL, MM, KB, RR)
18.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aufräumarbeiten Boden, Planungsgespräche Projekt Papiermühlen (DH, KB, GG, US, KR)
25.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsgespräch mit Herrn Wagner und Herrn Schnur vom Lk (DH, KR, GG, Malte Meiners)
04.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsgespräch mit Ulrike Heidmann, Malte Meiners (KR, GG, US)
15.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des Lehmschlages, Umklemmen der Beleuchtung im Versammlungsraum (DH, GG,; US, RL, KR)
18.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Vorrichtung mit Lack (KR)
19.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Vorrichtung mit Lack (US)
22.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des Lehms mit Abtransport (KB, GG, RL, DH, KR, US) • Gespräch mit Ulrike Heidmann (DH, KR)
01.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des Lehms mit Abtransport (GG, KB, US, KR) • Ausbau der Bretterlagen und Trennen mit Kettensäge (KR, US) • Befestigung der Umlenkrolle (DH, RL)
08.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Bretterlagen, Zerkleinern und Einstapeln (US, GG, RL, DH, KR) • Aufnahme der Maße für die Bretterbestellung (DH, RL) • Vorbereitung der Museumsbesuche (CL, CN, GR, GS, KR)

15.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen des Holzbohlenbelages über der Toilettenanlage und Einstapeln (GG, RL) • Reinigen der Fugen auf der Empore (US) • Befestigen eines Fachwerkfeldes im 2. Obergeschoss (DH, RL, GG) • Missglückter Holztransport aus Harsum wegen Überlast (KR, KB) • Nivellement der Balkenlage (DH)
22.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Zerteilen der Eichenbretter und Einstapeln (US, KR) • Verlegen der Fichtenbretter (DH, GG, KB, RL)
23.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Fichtenbretter (DH, GG)
29.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsbeleuchtung in neuer Werkstatt montiert (RL) • Verlegen der Fichtenbretter (DH, GG, KB, KR) • Reinigen des Versammlungsraumes (KR, DH) • Service in der Teeküche (RR)
30.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Revierreinigen in der Mühle (ML; RR) • Aufstellen der Tische und Stühle für die Wochenendveranstaltungen
05.04.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Fichtenbretter (DH, GG, KR, KB, RL) • Bau einer Umlenkrolle (US)
12.04.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Fichtenbretter (DH, KR, RL, KB) • Befestigen der Umlenkrolle (US)
13.04.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fertigung und Montage der Anpassschräge zwischen Empore und neuem Raum (KB)
19.04.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Umbau Unterzug zum Oberzug (DH, GG, RL; KR, US, KB) • Freilegen des Durchbruchs zwischen Empore und Lagerraum (DH, GG, RL, KR, US, KB) • Transport der Bretter zu Klaus Bock (DH, RL, KR)
03.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau Mitgliederversammlung • Rasenmähen auf Hof und Nordseite (RL) • Revierreinigen • Abschlussarbeiten Einbau Oberzug
10.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Durchbruch zur Werkstatt (GG, DH, US, RL) • Kabel von der Ofensteckdose verlegt (DH, US, RL) • Raum gesäubert (DH, RL, US)
17.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Grabens westlich und ostwärts der Mühle (RL, US) • Bau der Tür für den neuen Raum (DH, KB, KR) • Transport eines Eichenbalkens aus Süpplingen
24.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Bau der Tür für den neuen Raum (GG, DH, KB) • Aufräumarbeiten auf dem oberen Boden (RL) • Zerkleinern von Stühlen und Brettern (KR, US) • Transport des Schraubstocks (US) • Planungsgespräch mit Thomas Wolke (TW) • Transport Römer-Mahlstein und Reibschale (RL, KR)
29.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Führungen Mühlentag [(Notdienst) (RL, CN, GG)]

31.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Montage der beiden Türen nördliche Tordurchfahrt (GG, DH) • Aufräumen des oberen Bodens (RL) • Verstreichen des Lehmmauerwerks (US) • Einweisung in Fertigung des Lehmmauerwerks (MM, US) • Regiearbeiten (Ralf Pinkernelle, Martin und Iris aus Hedeper; Christian Möllering)
01.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Testlauf Formen von Lehmziegeln (US, KR)
02.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Schlösser beider Türen Empore (KB, DH)
03.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Bau einer Form (US)
05.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung der Versuchsreihen Formen der Lehmziegel (US)
06.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beginn der Produktion Lehmziegen (US)
07.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausmessen der Flächen für Holzkauf und Bestellung direkt in Harsum (KB) • Durchbruch Mauerwerk für Fenster im neuen Raum (GG, DH) • Produktion Lehmziegel (US, KR)
08.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Schauproduktion für Arbeitskreis Soziales, (US)
09.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion Lehmziegel (US)
12.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion Lehmstein (US, KR) (Aktion abgeschlossen)
14.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Lehmsteinetransport in obere Etage (US, RL, GG, KR) • Planungsgespräch mit M. Ohlemann (GG, RL, US, KR) • Einbau Steinlage in linkes Fenster (GG) • Entfernung Anschlagbretter Lagerboden (RL, KR) • Schutt entfernen (RL, KR)
21.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Bretter 1. Obergeschoss (DH, GG, US) • Verlegen der Bretter im 1. Obergeschoss (DH; US) • Ausbau der Werkstatt im 2. Obergeschoss (RL)
22.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter im 1. Obergeschoss (DH, GG, US)
24.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Werkstatt im 2. Obergeschoss (RL)
26.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reparatur des Gitters im Mühlengraben (RL)
27.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Werkstatt im 2. Obergeschoss (RL)
28.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter im 1. Obergeschoss (DH, GG) • Inspektion Wasserrad und Getriebe (RH) • Probetrieb Steinmahlgang (RH, DH, GG, US, KR)
29.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Transport der Werkbank in das 2. Obergeschoss (RL, GG; US)
30.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau der Fenster (DH, GG) • Zerkleinern der Abfallbretter und Einlagern (US, KR) • Ausbau der Werkstatt im 2. Obergeschoss (RL)
01.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau des Zeltes am Waagehäuschen (DH, RL)
02.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Abbau des Zeltes am Waagehäuschen mit Einlagerung (DH) • Lagebesprechung Ausbau Werkstatt 2. Obergeschoss (RL, DH, KR)
05.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Räumen des Grabens von Pflanzenbewuchs (RL, US, KR) • Befestigen von Eichenbalken vor dem Putzen (GG, DH)
08.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Filmaufnahmen NDR-Team, Hilfe bei der Vorbereitung und der Durchführung (GG, DH, RL, US, RR, MG, CN, KR)
10.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Grobreinigung des Steinmahlganges (DH, KB) • Gespräch mit Axel Gronde (DH)

12.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Umräumen der Werkstatt (RL) • Ausbau der Gefache auf Nordseite (DH, GG, KR, RL) • Sicherung des Fachwerks (GG, DH, RL, KR) • Generalreinigung des Steinmahlganges (US, KR) • Ausbau weiterer Bretter (DH, GG)
14.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Gustav Mölle zu einem Termin wegen Eichenbalken nach Rábke geholt und wieder nach Schöningen zurückgebracht (KR)
15.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Transport Eichenbalken aus Obermühle zur Liesebach-Mühle (DH, KR, KB)
17.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau vermoderte Bohlen (DH, KB, GG) • Reinigung der Nordseite (US, KR) • Zerkleinern des Abfallholzes (US, KR)
19.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch Lagebalken, Richten der Stiele (Axel Gronde, DH, GG) • Putzen der Steine (US, KR) • Herrichten der Werkstatt (RL) • Inspektionsbesuch Bürgerstiftung Ostfalen
20.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verschrauben der Gefache (Axel Gronde, DH)
21.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausmauern der Felder (Jens Reimann, DH)
25.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Werkstatt (RL)
26.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Werkstatt (RL) • Entfernen des Putzes im 1. Obergeschoss (GG, DH, US)
29.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Anstrich und Ausbesserung Decke in der Teeküche (GG)
31.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Anstrich Decke Teeküche (GG)
02.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Anstrich Teeküche (GG) • Ausbau der Werkstatt (RL) • Reinigung des Versammlungsraumes (DH, US) • Reparatur der Treppenstufe (KB) • Brettertransport auf die obere Ebene (DK, US, RL)
04.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Bereiches Norddurchfahrt
05.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssicherheit Reibschale, Bau einer Fixierung (RL)
06.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Grundreinigung der unteren Etage incl. Getrieberaum und Toiletten (KR, RR)
07.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau Papierschöpfen 08.08.2023 (US, RL, DH, KR, UR, GS) • Austausch der beschädigten Treppenstufe (KB)
09.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Montage und Bau eines Lagerortes im Magazin für den Pavillon (RL)
10.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch zweit beschädigte Treppenstufe (KB)
16.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau alte Bohlen und Einbau neue Bohlen (GG; KB;DH) • Reinigen Versammlungsraum und Vorbereiten für neue Veranstaltung (US; DH)
23.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau alte Bohlen und Einbau neue Bohlen (RL; US ;KB:DH) • Reinigen Versammlungsraum und Vorbereitung für nächste Feier (DH; KB; US) • Fertigstellung neue Werkstatt (RL)
25.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau Lagerraum (RL) • Reparatur Rauchmelder mit Fa. Ohlemann(DH)
28.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau Lagerraum und Werkstatt(RL)

29.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau Werkstatt (RL)
30.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau alte Bohlen und Einbau neue Bohlen (GG;DH;KB;RL) • Reinigen Hoffläche (US) • Reparatur Rauchmelder mit Fa. Ohlemann (DH)
06.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Umbau Veranstaltungsraum und Hoffläche für Konzert 08.09.23 TrioManie(DH, RL, US, KR, CN) • Abtransport Buxbaumhecke nach Süplingen (KR, US) • Bestellung Holz (KB) • Schneiden der Rose (SJ)
08.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau Beleuchtung (RL) • Reinigung und Aufräumen Mittlerer Boden (GG, KR)
09.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Abbau und Reinigung der Mühle (CN, GR, RR, DH, AB, RL)
13.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Rücktransport Bühnenteile (KR, US) • Transport Stahlschrank von Thalmann (KR, US, CL) • Beschichten der neuen Treppe (GG) • Ausbau alter Bohlen und Einbau der neuen (KB, DH, KR) • Aufräumarbeiten (RL) • Aufbau Einrichtung für Veranstaltung 16.09.2023 (DH, US, KR, RR)
15.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Montage Regale in der Werkstatt (RL)
16.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Service, Führung, Aufbau Beleuchtung etc. Veranstaltung Freundeskreis InstKp 20 (CL, RL, KR, CN, ML, RR, GR)
17.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Abbau Beleuchtung, Reinigungsarbeiten nach Veranstaltung 16.09.2023 (RR, RL, KR)
18.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fugen gereinigt zwischen Versammlungsraum und Toilettenanlage (RL)
19.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Montagegrube für Außenschraubstock ausgehoben (RL)
20.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kies- und Zementtransport von Uhry und Königslutter (KR) • Bretter und Balken empfangen und auf dem Boden eingelagert (KB, DH, GG, RL) • U-Träger mit Trennscheibe auf Maß geschnitten (RL, GG) • Außenschraubstock befestigt (US, KR) • Schleifbockgestell beschichtet (US) • Vorbereitungen auf mittleren Lagerboden für weitere Bretterverlegung (DH) • Türen auf Zwischenboden nördliche Tordurchfahrt beschichtet (GG)
22.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verfugen des Bereiches Norddurchfahrt (RL, GG, KB) • Ausbesserungsarbeiten an Fundament der Brücke (RL, GG, KB)
27.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau alter Bohlen und Einbau der neuen (DH, GG, KB) • Sägen der Abfallbretter (KR, US)
04.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Einstapeln des zersägten Holzes (US, RL) • Vorbereiten der Flaschenzugstation (RL) • Verlegen der Bretter (DH, GG, KB) • Reinigen der Fläche unter dem Kastanienbaum (KR) • Gespräch mit Jens Ruhe, Abholung Makita-Sense (KR)
11.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Grundschultag St. Ludgeri und GS Süplingen (DH, RL, GG, US, CN, GS)

16.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Schneiden des Unrats mit neuer Akkusense (KR)
17.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Schneiden der Böschung mit neuer Akkusense (KR)
18.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter auf dem Lagerboden (DH, GG) • Reinigen der Altbretter mit Bürstmaschine (US) • Reinigen der Böschungskante (KR, RL)
24.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Einarbeitung der Mädlerspannhülse in das Kegelrad (HA, KR)
25.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter auf dem Lagerboden (DH, US, KB, KR) • Montage der seitlichen Verkleidungen (RL)
28.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen der Bretter auf dem Lagerboden (DH, GG, US, RL, KR)
31.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Gitters morgens und abends (KR)
01.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Gitters morgens, Demontage des Müllersackes, Steinkrug winterfest gemacht, OSB-Platten montiert (RL) • Reinigung des Gitters am Abend (KR)
02.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Gitters (CN) • Reinigung des Gitters (KR)
03.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Gitters (RL) • Einbau der OSB-Platten (RL)
04.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Gitters morgens und abends (KR)
05.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung des Gitters morgens und abends (KR)
07.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau der Steckdosen auf dem Lagerboden (DH)
08.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung der Balken (US) • Reparatur des Staubsaugers (US) • Wiedereinbau der Verkleidung (DH)
15.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau der Verkleidung Elektroinstallation Lagerboden (DH, US, RL, GG) • Umräumen der Baumaterialien in den Raum über der Toilettenanlagen (KR, RL) • Bau einer Aufbewahrungs- und Transportkiste für das Kühlgerät (KB)
18.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Abholung der Kreidefarbe aus Wetzleben (KR, GG)
21.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fachgespräch mit Herrn Neumann (Öffentliche) (DH, GS, KR) • Abbürsten Der Eichenbalken (GG)
22.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Verkleidung auf Südseite Lagerboden (DH, RL, GG) • Abschlussseiten Nordseite Lagerboden (KB, KR, US) • Reinigung des Lagerbodens (RL, DH, US, KB, US, KR)
28.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Grundierung der Fachwerkfelder im Versammlungsraum (GG)
29.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Räumen und Transport von Tischen und Stühlen zur Vorbereitung der Adventveranstaltung (GG, US, KR)
01.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau für Advent in der Mühle (RL, DH, GG, US, GS, RR, CN u. a.)
02.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Advent in der Mühle (DH, RR, KR, RL, ML, US, BS, GR, CN, CL, GS, SW, VS, MG, ME, JE, SL, GG, TJ))
03.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Abbau Advent in der Mühle (RL, ML, RR, CN, GG, MG, US, DH)
04.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle Feuerlöscher (KR, KK)
06.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Farbanstrich Fachwerk (GG) • Befestigung Feuerlöschschilder (US) • Aufräumarbeiten (RL) • Spannen der Motorwippe (KR)

09.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Fachwerkfelder mit Kreidefarbe (GG)
11.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Fachwerkfelder mit Kreidefarbe (GG) • Vorheizen des Raumes für DRK-Seniorinnennachmittag (GG)
13.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Revierreinigen (GS, KR) • Beschichten der Fachwerkfelder mit Kreidefarbe (GG) • Anpassen/Optimieren der der Elektroleitungen (DH)
18.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Fachwerkfelder mit Kreidefarbe (GG)
19.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Fachwerkfelder mit Kreidefarbe (GG)
20.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Beschichten der Fachwerkfelder mit Kreidefarbe (GG) • Aufteilung der Deckenbalken im Raum über der Toilettenanlage (GG, DH, KR, US)
03.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Abbau Weihnachtsdeko incl. Weihnachtsaum • Abtransport Weihnachtsbaum • Planungsgespräch für die nächsten Arbeiten
10.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Auftauarbeiten in der Toilettenanlage (GG, DH) • Bau eines Unterstandes für den Gasgrill (RL)
17.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Lampe im Raum über der Toilette (DH, GG)
24.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Balkenlage im Raum über der Toilettenanlage (DH, GG, KR)
31.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitend mit Hartmut Joerks (DH) • Einbau der Balkenlage für den Raum über der Toilettenanlage (DH, US, GG, KR) • Übergabegespräch mit Michael Winter (DH)
01.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung der Mühle (RR, ML)
07.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Installation der Elektrik Treppenaufgang (HJ, DH) • Einbau der Balkenlage, Optimierung der Auflagen im Mittelteil; Auflegen der Bohlen (GG, US, KB, KR)
12.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Installation der Elektrik Treppenaufgang (DH)
14.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Planungsgespräch mit Rüdiger Hagen (CL, UR, KR, RH) • Installation der Elektrik Treppenaufgang (DH, HJ) • Reparatur Druckspüler (WS, DH) • Auflegen der Bohlen, Reinigung des Gitters (GG, US) • Kürzen der Flachriemen (RH, US, KR)
21.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Vervollständigung der Elektrik Treppenaufgang (DH, HJ, US, RL) • Inspektion und Instandsetzung des Bullerjans (GG, RL, US) • Planungsgespräch mit Martin Ohlemann (DH, HJ) • Bau eines Handlaufs Treppe Walzenboden zum Sichterboden (RL, KB)
23.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Baumstamm für Amboss zugeschnitten und transportiert (TJ, KR, US)
28.02.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassen des Ambossunterteils (RL, US, DH, KR) • Reinigung des Gitters (RL) • Vorbereiten des Raumes für Feier 02.03.2024 (US, RL, DH, KR)
01.03.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Bau des Rahmens für die Karte des Landes Braunschweig (KB) • Absprache Kauf Glas bei Glasbau-König (KR)